

福島県_Coフォーマットサンプル

ス ラ ン プ ・ 空 気 量 試 験

工事番号 012345

工事名 ○○サンプル工事

設計スランプ 15.0 cm 設計空気量 4.5 %

請負会社名 福井コンピュータ株式会社

天候

気温

測定者

福井 三郎

印

測 点 又 は 位 置	試 験 年 月 日	時 間	ス ラ ン プ (cm)	空 気 量 (%)	備 考
No1~No2	17/2/1	AM	13.5	4.7	
	17/2/2	AM	14.8	4.5	
No2~No3	17/2/3	AM	15.8	4.8	
	17/2/4	PM	13.8	4.3	
	17/2/7	AM	14.0	4.9	
No4~No5	17/2/8	AM	14.8	4.7	
	17/2/9	PM	14.8	5.0	
	17/2/14	AM	14.3	4.2	
No5~No6	17/2/15	AM	15.0	4.5	
No8~No10	17/2/16	AM	15.3	4.4	
	17/2/18	PM	14.8	4.3	
No4	17/2/21	AM	14.5	4.7	
	17/2/22	AM	14.0	4.7	
	17/2/23	AM	14.8	4.5	
No7	17/2/24	PM	15.8	4.8	
No11	17/2/25	AM	13.8	4.3	
No12~No13	17/2/26	AM	14.5	4.9	
No13~No14	17/2/27	PM	14.8	4.7	
	17/2/28	AM	14.8	5.0	
	17/3/1	AM	14.8	4.2	
	17/3/2	PM	15.5	4.5	
No15	17/3/3	AM	15.3	4.4	
No0~No1	17/3/4	AM	14.8	4.3	

テストハンマーによる強度試験																	
工事番号・工事名 ○○道路改良工事										請負会社名 福井コンピュータ							
採取箇所										測定者 福井太郎 印							
測定したテストハンマー種類,銘柄,製造番号 テストハンマー																	
試験月日	表面状態	測定角度	検査 ブロック	測定反発度										平均 反発度	反発度 補正	基準 反発度	テストハンマー 強度 (N/mm2) (圧縮強度相当)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
H17.3.23	湿っている	±0°	No.2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	29.4	3.0	32.4	24.9
				31	29	29	31	30	29	30	27	31	29				
H17.3.24	乾いている	±0°	No.6	34	33	31	32	31	32	34	33	32	31	32.3	0.0	32.3	24.4
				34	32	32	34	33	32	33	30	30	32				
H17.3.24	乾いている	-90°	No.10	30	29	29	32	27	29	30	28	28	30	29.2	3.9	33.1	25.8
				28	32	28	27	31	27	30	28	31	30				
H17.3.27	湿っている	-90°	No.15	30	29	29	32	27	29	30	28	28	30	29.5	6.9	36.4	29.1
				28	32	28	30	31	29	30	28	31	30				
設計基準強度		24.0 N/mm2		粗骨材最大寸法		25 mm		単位セメント量(C)		250.0 kg							
配合強度		N/mm2		水セメント比(W/C)		55.0 %		重量配合比		1:3.40:4.20							
基準反発度からテストハンマー強度換算式,または換算値								$F=(-18.0+1.27 \cdot R_0) \cdot \alpha$									