石川県_Coフォーマットサンプル

コンクリート耐久性向上対策結果表

課　長	係　長	監督員

工 事 名 ○○サンプル工事

請　負　者　福井コンピュータ株式会社

工 種 名 構造物躯体工

コンクリート配合名 18-15-25

生コン会社名　○○コンクリート組合

番号	工程		呼び強度	請負者の対応																	摘要
				配合強度	アルカリ骨材反応対策		σ7強度 σ28強度 (N/mm2)				スランプ(cm)			空気量(%)			塩化物総量規制 (kg/m3)				
				(N/mm2)	実施方法	総量	1	2	3	平均	1	2	平均	1	2	平均	1	2	3	平均	
1	17/2/1	No1~No2	18.0				12.4 19.1	13.0 18.8	12.0 19.2	12.5 19.0	13.0	14.0	13.5	4.6	4.7	4.7	0.015	0.031	0.015	0.020	
2	17/2/2	No2~No3	18.0				12.6 18.2	12.1 18.5	12.5 19.1	12.4 18.6	14.5	15.0	14.8	4.8	4.2	4.5	0.077	0.062	0.031	0.057	
3	17/2/3	No4~No5	18.0				11.8 17.9	12.0 20.0	12.5 23.0	12.1 20.3	15.5	16.0	15.8	5.0	4.5	4.8	0.015	0.046	0.062	0.041	
4	17/2/4	No5~No6	18.0				12.1 18.4	12.4 18.2	13.0 22.0	12.5 19.5	13.5	14.0	13.8	4.5	4.1	4.3	0.031	0.062	0.015	0.036	
5	17/2/7	No8~No10	18.0				12.8 18.4	13.2 18.6	14.3 19.0	13.4 18.7	14.0	14.0	14.0	5.1	4.6	4.9	0.015	0.031	0.062	0.036	
6	17/2/8	No4	18.0				12.8 19.0	12.9 19.0	12.1 22.0	12.6 20.0	15.0	14.5	14.8	4.8	4.5	4.7	0.077	0.046	0.046	0.056	
7	17/2/9	No7	18.0				11.9 18.5	12.3 18.4	12.4 22.0	12.2 19.6	14.0	15.5	14.8	4.4	5.5	5.0	0.062	0.015	0.031	0.036	
8	17/2/14	No11	18.0				12.0 20.0	11.8 18.6	12.4 18.7	12.1 19.1	15.5	13.0	14.3	4.2	4.1	4.2	0.046	0.046	0.077	0.056	
9	17/2/15	No12~No13	18.0				12.2 21.0	12.1 18.7	12.5 17.9	12.3 19.2	14.0	16.0	15.0	4.5	4.4	4.5	0.046	0.031	0.015	0.031	
10	17/2/16	No13~No14	18.0				12.3 22.0	12.7 18.5	13.1 19.0	12.7 19.8	15.0	15.5	15.3	4.2	4.6	4.4	0.077	0.031	0.062	0.057	
11	17/2/18	No15	18.0				12.4 19.1	12.1 18.5	12.5 22.0	12.3 19.9	14.5	15.0	14.8	4.2	4.4	4.3	0.015	0.015	0.031	0.020	
12	17/2/21	No0~No1	18.0				12.4 18.6	12.4 18.2	12.2 18.9	12.3 18.6	15.0	14.0	14.5	4.8	4.6	4.7	0.031	0.046	0.077	0.051	

コンクリート中の塩分測定表

課　長	係　長	監督員

工 事 名 ○○サンプル工事

工 種 名 構造物躯体工　　コンクリート配合名 18-15-25　　使用セメント名 普通セメント

番号	打設日	打設箇所	測定者	単位水量 (kg/m3)	測定値（%）又は空欄 塩分量（kg/m3）				混和剤		備考
					1	2	3	平均	種類	立米当たり使用量	
1	17/2/1	No1~No2	福井　三郎	154.000	0.0100 0.015	0.0200 0.031	0.0100 0.015	0.0133 0.020	AE減水剤標準形	1.850 kg	
2	17/2/2	No2~No3		154.000	0.0500 0.077	0.0400 0.062	0.0200 0.031	0.0367 0.057			
3	17/2/3	No4~No5		154.000	0.0100 0.015	0.0300 0.046	0.0400 0.062	0.0267 0.041			
4	17/2/4	No5~No6		154.000	0.0200 0.031	0.0400 0.062	0.0100 0.015	0.0233 0.036			
5	17/2/7	No8~No10		154.000	0.0100 0.015	0.0200 0.031	0.0400 0.062	0.0233 0.036			
6	17/2/8	No4		154.000	0.0500 0.077	0.0300 0.046	0.0300 0.046	0.0367 0.056			
7	17/2/9	No7		154.000	0.0400 0.062	0.0100 0.015	0.0200 0.031	0.0233 0.036			
8	17/2/14	No11		154.000	0.0300 0.046	0.0300 0.046	0.0500 0.077	0.0367 0.056			
9	17/2/15	No12~No13		154.000	0.0300 0.046	0.0200 0.031	0.0100 0.015	0.0200 0.031			
10	17/2/16	No13~No14		154.000	0.0500 0.077	0.0200 0.031	0.0400 0.062	0.0367 0.057			
11	17/2/18	No15		154.000	0.0100 0.015	0.0100 0.015	0.0200 0.031	0.0133 0.020			
12	17/2/21	No0~No1		154.000	0.0200 0.031	0.0300 0.046	0.0500 0.077	0.0333 0.051			